


«СОГЛАСОВАНО»

Начальник ТИ 2 РТС
ООО «НТСК»


П.А. Бажин
29.04.2026

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБУДО ДШИ № 18



Н.В. Филимонюк
29.04.2026

**План подготовки муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Новосибирска
«Детская школа искусств № 18»
(МБУДО ДШИ № 18)**

к отопительному периоду 2026-2027 годов

№ п/п	Мероприятие	Дата начала работ	Дата окончания работ	Примечание
1.	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок: - устранение ранее выявленных нарушений - выполнение корректировки диаметров сопел, дросселирующих шайб.	-	-	Нарушений нет
2.	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок: - систем отопления - систем вентиляции.	23.05.2026	30.05.2026	Промывка
3.	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.			

	пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки: - выполнить ремонт трубопровода и оборудования; - восстановить антикоррозийное покрытие, тепловую изоляцию трубопроводов в тепловых пунктах.			
8.	Наличие и работоспособность приборов учета: - на тепловом вводе обеспечить работоспособность прибора учета тепловой энергии, при их наличии.	01.06.2026	10.06.2026	Поверка манометров
9.	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	-	-	-
10.	Работоспособность защиты систем теплопотребления: - обеспечить работоспособность защиты систем теплопотребления, работоспособность автоматических регуляторов.	-	-	
11.	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки.	20.05.2026	30.05.2026	Проверка наличия
12.	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.	-	-	
13.	Плотность оборудования тепловых пунктов: - выполнить набивку сальниковых уплотнений на оборудовании.	20.05.2026	30.05.2026	При необходимости
14.	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	20.05.2026	30.05.2026	Проверка
15.	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.	01.06.2026	10.06.2026	
16.	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий.			
17.	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта, порядка в тепловом пункте, наличия проходов к теплому пункту.	12.05.2026	31.12.2026	Ежедневно
18.	Обеспечить отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	01.06.2026	31.12.2026	Ежемесячно

* – график проведения мероприятий по подготовке к ОЗП является приложением к Плану подготовки к отопительному периоду (далее – План)

График проведения мероприятий МБУДО ДШИ № 18 по подготовке к ОЗП *

Дата указывается подекадно

№ п/п	Адрес объекта	Кол-во ЭУ	п.1 Плана	п.2 Плана	п.4 Плана	п.5 Плана	п.6 Плана	п.7 Плана	п.8 Плана	п.9 Плана	п.10 Плана	п.12 Плана	п.13 Плана	п.14 Плана	п.15 Плана	п.17 Плана
1	Связистов, 111/1	1	-	20.05-30.05	20.05-30.05	-	20.08-30.08	19.05-29.05	01.06-10.06	-	-	20.05-30.05	20.05-30.05	20.05-30.05	01.06-10.06	01.06-10.06
2	Связистов, 151 а	1	-	20.05-30.05	20.05-30.05	-	20.08-30.08	19.05-29.05	01.06-10.06	-	-	20.05-30.05	20.05-30.05	20.05-30.05	01.06-10.06	01.06-10.06